



Nordbø Og Seglem As

Dato: 12.01.2023

Postboks 222

Dokumentnummer: 21/4468-10

5501 Haugesund

Deres referanse: Brikt Lyng Svingen

Saksbehandler: Berit Thuestad

## Referat ferdigbefaring del 1 (vei og utvidelse fortau)

Dato: 11.01.2023

Tilstede: Kjell Ståle Huus, Brikt Lyng Svingen, Knut Sunnanå, Berit Thuestad

Anlegg: Danielsen ungdomskole på vea - Fortau og offentlig vei - Slettavegen

Teknisk plan består også av VA-anlegg. Dette gjennomgås på egen befaring på et senere tidspunkt.

Vi har følgende merknader til opparbeidelsen:

- Skarpe hjørner på kantstein på rabatter må avrundes/skråskjæres. Dette gjelder flere steder på rabatt mellom KV1 og P1 og P2.
- Gress i rabatt må fjernes.
- Skilt «skolebarn» rettes opp og snus.
- Sluk ved o\_GS2 må flyttes inntil kantstein (ca p90 på veiplan)
- Avkjørsel/snuhammer inn til skoletomt mangler asfalt.
- Resultater asfaltprøver må sendes inn, avventer resultater før vi godkjenner asfalt. Asfalt har ujevn og ru overflate flere steder. Det kan komme krav om reasfaltering, men vi ønsker å se dette i sammenheng med prøveresultatene.
- Asfaltskjøt i veibane langs fortau ser ut til å ikke være tett, og kan sprekke opp. Denne må tettes, men dette kan avventes ift krav om reasfaltering.
- Vi ønsker 1-års befaring på asfalt med tanke på mulighet for reklamasjon.
- Skråning som er meislet ved «rundkjøring» har løsmasse og løse steiner som raser ned. All løsmasse og løs stein må fjernes for å hindre framtidig ras.
- Asfalt i avkjørsel til klubbhus må jevnes ut .
- Fundament på lysstolpe nr 14294 er for lavt. Denne må heves.
- Ved mur/innsnevring fortau må det settes opp markeringsskilt.
- Kryss Slettastien/Slettavegen har kantsteinmarkering med gjennomgående fortau. Dette er et veikryss med vikeplikt. Kantsteinlinje må derfor fjernes (nedfelt kantstein i radius beholdes).
- Det må sendes inn dokumentasjon (bilder) av tilstand på steinmur ved Espirabarnehage før utbygging. Løs gjerdestolpe i ende av mur må festes.

- Avkjørsel til Slettavegen 6 har for høy vis på kantstein. Vis skal være 2 cm. Dette utbedres. Fuger på kantstein langs denne avkjørsel må også repareres.
- Skulder langs fortau må komprimeres der det ikke er gjort.
- Asfaltrester i grøft må fjernes.
- Sideareal fortau skal være 0,5 m iht reguleringsplan.
- Offentlig areal (inkl sideareal) må fradeles og skjøtes over til kommunen.
- Det må sendes inn tinglyst avtale for å slippe overvann fra offentlig vei inn på privat eiendom (ref. Teknisk godkjenning)

Dokumentasjon på utbedringer oversendes, helst samlet. Det vil bli tatt beslutning i forhold til reasfaltering når resultat av asfaltprøver foreligger.

Med hilsen

Berit Thuestad  
avdelingsingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

**Kopi til:**

Brikt Svingen  
Kjell Ståle Huus