



Hjr Rasmussen Bygg As

Dato: 12.01.2023

Postboks 204

Dokumentnummer: 20/5782-8

4296 Åkrehamn

Deres referanse: Ronny Tangen

Saksbehandler: Berit Thuestad

Referat ferdigbefaring Nylandstoppen

Dato: 10.01.2023

Tilstede: Ronny Tangen, Jøran Høines, Roy Mikalsen, Knut Sunnanå og Berit Thuestad. Roger Hjelmevoll og Kjell Ove Nilsen var ikke tilstede, men hadde gått gjennom anlegg på forhånd.

Anlegg: Nylandstoppen - Offentlig vei og VA-anlegg, privat lekeplass.

Vi har følgende merknader til opparbeidelsen:

- VK4 mangler brannkumskilt
- VK4 mangler permanent merking på private stikk i kum.
- VK1 mangler brannkumskilt.
- Asfaltrester i sideareal til vei må fjernes.
- Det må bekreftes at sideareal /areal på naboeiendom er istandsatt iht avtale med de.
- Skilt for blindvei m/sykkel må flyttes lenger ut i sideareal. (ca 50-60 cm fra asfaltkant).
- Asfaltprøve nr 1 har for høy hulromsprosent. Det må dokumenteres hvor denne prøven er tatt. Asfalt på strekk må kostes slik at asfaltoverflate kan ses besiktes. Ta kontakt for ny befaring når dette er klart.
- Det må settes opp bom ved utgang fra lekeplass for å hindre kollisjon mellom barn som sykler og biler som snur på gatetun.
- Lysmast må settes opp ved inngang lek dersom dette ikke er gjort (glemte å sjekke dette på befaringen)

Dokumentasjon på utbedringer sendes over snarest.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
Ronny Tangen