

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn: Kevin Andre Håland

Eiendom (gnr/bnr): 8/9

Adresse: Vestre Karmøyveg 215A

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Nei	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Nei	Ikke tilkomst
3	Ledning mot huset spylt	Ja	Ov
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Nei	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	Nei	Er ikke stikk fra grøft
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	Nei	Ikke tilkomst
7	Fargeprøve fra takvann?	Nei	
8	Fargeprøve fra slukvann?	Nei	Ikke sluk
9	Fargeprøve fra drensvann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart	Nei	Ingen sluker
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	Nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		Tegnet på kart
17	Hvor er takvannet ført?		Ikke tilkomst
18	Hvor er drensvannet ført?		Ikke tilkomst
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ingen sluker

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Stikk fra grøft går inn i en steingrøft (Overvann)

Informasjon fra eier

Dato: 8/12-2022

Underskrift operatør: Kevin Andre Håland