



OPPDRAAG ID #KAH1887

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-03-24

Lokasjon Vestre Karmøyveg 240, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/e2289fff-8192-49fe-8710-7e88200008cc/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/e2289fff-8192-49fe-8710-7e88200008cc/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.

Innhold:

[Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 sp](#)

[Fra septiktank mot vestre karmøyveg 240](#)



Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 sp

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 240, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Står vann enkelte plasser langs strekket. Forskjøvet skjøt på 12,1 meter.

1:443	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 sp		
	1,10m	VN1-<5%	Vannivå, Gradering 1	1	
	9,40m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	12,10m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	14,70m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	16,70m	RE-KL12	Retningsendring, Kl 12		
	18,10m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	18,40m	IF	Inspeksjon fullført ved dykkert til septiktank		

Konklusjon

Foto fra Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 sp



SI 0,00m Fra åpen grøft mot vestre karmøyveg 240 sp



vestre karmøyvei 240
fra rør i grøft 110mm sp

08:38:21 18-FEB-2022

1.08m

VN 1,10m Vannivå, Gradering 1

vestre karmøyvei 240
fra rør i grøft 110mm sp

08:38:51 18-FEB-2022

9.44m

VN 9,40m Vannivå, Gradering 2

vestre karmøyvei 240
fra rør i grøft 110mm sp

08:39:07 18-FEB-2022

12.12m

FS 12,10m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



Sjekkliste ved kontroll av private kloakkledninger.

Gjelder: VESTRE KARØYVEG 240
 Eiendom: gnr. 60 bnr. 40

Adresse:

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Resultat påført i rapport	
				Ja	Nei
1	Er det ført dialog med eier.		X		X
2	Er septiktanken lokalisert og klargjort		X		X
3	Er ledning mot huset spylt		X		
4	Er ledning nedstrøms sept.tank spylt	X			
4	Er ledning groft - septiktank spylt	X			
5	Er dykker på sept.tank satt på igjen		X		
6	Er det undersøkt hvor takvannet er ført		X		
7	Er det drenering rundt huset. (snakk med eier)		X		
8	Er det undersøkt hvor drens vannet er ført		X		
9	Er det undersøkt hvor avløp fra utv. sluker er ført		X		
10	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset		X		
11	Dersom ja: Er det undersøkt hvilket vann påkobl. fører		X		
12	Er det helt klart hvilken dimensjon det er på ledningen	X			
13	Er det helt klart hvilket materiale ledningen er av	X		X	
14	Er alle feil, skader, forskyvninger etc. funnet		X		
15	Er det sandfang med vannlås på eiendommen		X		
16	Er det tatt fargeprøve fra takvann		X		
17	Er det tatt fargeprøve fra slukvann		X		
18	Er det tatt fargeprøve fra drens vann		X		

Andre merknader:


Dato: 18/2-2022

KEVIN ANDRE HÅJANM
 Underskrift operatør

Fra septiktank mot vestre karmøyveg 240

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 240, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

1:154	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra septiktank mot vestre karmøyveg 240		
	4,00m	IF	Inspeksjon fullført ved bend opp		

Konklusjon