



OPPDRAAG ID #KAH7298

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-03-24

Lokasjon Fredheimvegen 21, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/aae4f14a-1cd1-4948-b681-490af3383289/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/aae4f14a-1cd1-4948-b681-490af3383289/zippedImages)


Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.

Fra åpen grøft mot hus fredheimvegen 21

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 21, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 125	Material Betong	Værtype	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

1282	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra åpen grøft mot hus fredheimvegen 21		
	2,10m	ME-BET-PLA	Materialendring fra Betong til Plast		
	4,30m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, Kl 9		
	7,30m	IF	Inspeksjon fullført i ters		

Konklusjon
Ingen bemerkelser

Foto fra Fra åpen grøft mot hus fredheimvegen 21



Sjekkliste ved kontroll av private kloakkledninger.

Gjelder: Eiendom gnr 10 bnr 30
 Adresse: FREDHEIMVEGEN 21

Nr.	Føket	Ja	Nei	Resultat påført i rapport	
				Ja	Nei
1	Er det hørt dialog med eier.				
2	Er septiktanken lokalisert og klartgort				
3	Er ledning mot huset spytt				
4	Er ledning med støvnett sept.tank spytt				
4	Er ledning g-ott-septiktank spytt				
5	Er dykker på sept tank satt på igjen				
6	Er det undersøkt hvor takvannet er ført				
7	Er det drenering rundt huset. (svakk med eier)				
8	Er det undersøkt hvor dreneringsnett er tatt				
9	Er det undersøkt hvor avløp fra utv. sluker er ført				
10	Er det påkobledegger på ledningen utenfor huset				
11	Deresom Ja: Er det undersøkt hvilket vann påkøbl. fører				
12	Er det helt klart hvilken dimensjon det er på ledningen				
13	Er det helt klart hvilket materiale ledningen er av				
14	Er alle feil, skader, forskyvninger etc. funnet				
15	Er det sandfang med varnslås på eiendommen				
16	Er det tatt fargeprøve fra lakvann				
17	Er det tatt fargeprøve fra slukvann				
18	Er det tatt fargeprøve fra dreivann				

Andre merknader:

Date: 24/5-2022
 KENN ANDRE HÅLAM
 Underskrift operatør