

Vedlegg nr.

K- 18

Versjonsnr.



Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder søknadspiktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m² berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving. For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd).

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Fest.nr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	11 108						Karmøy
Adresse				Postnr.	Poststed		
Mannesvegen 67				4275	Sævelandsvik		

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf. TEK17 § 9-5) Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).						
	PLAN		SLUTTRAPPORT			Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)		4,54+6,62=11,2 x+x+x+x+x= 5	Ragn Sells, 2xCont.20m3. Borgaredalen, egen bil/heng.			16,2
Papir, papp og kartong		2,0	Borgaredalen			2,0
Glass		1,0	Borgaredalen			1,0
Jern og andre metaller		1,0	Westcon Resirk.Container, NorScrap Karmøy			1,0
Gipsbaserte materialer		0,3	Borgaredalen			0,3
Plast		0,1	Borgaredalen			0,1
Betong, tegl, lett klinker og lignende						
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)		0,1	Westcon Resirk.Container, EI-Avfall			0,1
Annet (fyll inn under)						
Toalett og vask Porselen		0,1	Borgaredalen			0,1
Glava Isolasjon		0,5	Borgaredalen			0,5
Rent trevirke + heltre stokker til ved og hagepynt. Hus fra 1867.				2	Mannesvegen 67	2,0
Sum sortert ordinært avfall						
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7041-42 Organiske løsemidler						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, sprayboksér m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)						
7081 Kvikksølv-holdig avfall						
7086 Lysstoffrør						
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)						
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere						
7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulljære)						
7154 Kreosot-impregnert trevirke						

Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.)						
PLAN		SLUTTRAPPORT				
Beregnet mengde (tonn)		Disponeringsmåte (Ansl. mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl)						
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsere midler som KFK og HKFK. (skumisolasjon)						
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet)						
7211 PCB-holdige isolerglassruter						
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøleanlegg etc)						
Asbest						
Annet (fyll inn under)						
Div.Gulvbelegg lagt i tilvist container		0,5	Borgaredalen		0,5	
Sum sortert farlig avfall						
Blandet avfall/ restavfall		0,5	Borgaredalen		0,5	
Sum avfall i alt						
Sorteringsgrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall / sum avfall i alt. Sorteringsgraden skal være minst 60 – 70 % jf. TEK 17 § 9-8)						
Avfall/areal (kg/m²) (sum avfall i alt / bruksareal)						

Erklæring

Alt avfall etter riving er medtatt i slutt rapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen

Gjenstående avfall

Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Betongstein og takpanner i tegl skal benyttes på egen eiendom som fyllmasse i gammel septik-tank når lømt. Ca. 3t

Teglstein fra pipe skal rengjøres og benyttes i hage for oppmuring til bed og bålgrøte/Uteområde. Ca. 2t

Rent trevirke av heltre stokker skal benyttes til hagepynt overgangbed/plen, samt til ved i bålpanne. Ca. 2t

Rent passende trevirke, skal tørkes og sages opp og benyttes til ved i bålpanne. Ca. 1t

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	K0 – K17

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak

Kontaktperson

Freddy Håland

Telefon

Mobiltelefon

922 18 053

E-post

freddy.haland@gmail.com

Dato

23.01.2023

Underskrift

Freddy Håland

Gjentas med blokkbokstaver

FREDDY HÅLAND

