

## Notat:

### Rense fram forbindelses mur i nordre ruin mot korets sørvegg

Etter at vernebygget over nordre ruin er demontert, er det et lite område mellom ferdigkonserverte forbindelses mur og kirkekorets sørvegg som ikke er renset/gravd frem. Det er ønskelig å få gravd og renset opp dette området for å få konserverte siste meter av forbindelses muren mot kirken. Dette også for å synliggjøre at det er en forbindelse mellom ruinen og korets sørvegg. Muren ligger helt oppe i dagen og det er kun snakk om å få gravd frem det øverste skiftet av murverket på vestre side og muligens to skift på murens østre side. I masser utgjør dette omkring 250 liter masse som må graves ut.



*Til venstre sees forbindelses muren som går fra ruinen og mot kirkens sørvegg i koret. Bildet til høyre viser situasjonen i dag. Bildet er tatt langs korets sørvegg mot øst.*

Trondheim, den 15.03.2022

Vennlig hilsen

Geir Magnussen  
for Bakken & Magnussen AS