






# Karmøy kommune





## Søknad om vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: ULYR0620


### Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS  
Org.nr: 926561693  
Valbergvegen 14  
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**  
Ståle Ytreland
-  **Telefon**  
95919078
-  **Mobil**  
95919078
-  **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no


### Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**  
95919078
-  **Telefon**  
95919078
-  **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no

### Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**  
Hestmyrvegen 31
-  **Gårds- og bruksnummer**  
148/494
-  **Bygningsnummer**  
13225028
-  **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver

-  Mørch Kristin  
Hestmyrvegen 31  
5542 Karmsund  
NORGE
-  **Telefon**  
-
-  **Mobil**  
-
-  **Epost**  
-

### Arbeid som skal utføres

-  **Type tiltak**  
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
-  **Bygningstype**  
Bolig
-  **Beskrivelse av tiltaket**  
Bytte ut Spilvann, Overvann og Vannledning
-  **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig
-  **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
30.01.2023
- Ferdigdato**  
03.02.2023

## Beskrivelse av stikkledninger



### Vann

#### Utskifting av ledning

Eksisterende ledning PE på 32 mm

#### Tilkobling

Stikk vann (STV)

Kobles til ledning av type VL AAS på 150 mm



### Spillvann

#### Utskifting av ledning

Eksisterende ledning PVC på 110 mm

#### Tilkobling

Stikk avløp (STK)

Kobles til ledning av type SP BET på 150 mm



### Overvann

#### Utskifting av ledning

Eksisterende ledning BET

#### Tilkobling

Stikk overvann (STO)

Kobles til ledning av type OV BET på 150 mm

## Utvendig utstyr

### ● Drenskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 600mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



### Overvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polypropylen PPP, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



### Spillvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid PVC, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 110mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



### Vannledning

Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,

Eier: Privat (bygningseier)

## Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

## Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-

