



OPPDAG ID #KAH6161

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-02-10

Lokasjon Vestre Karmøyveg 209a, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/3b35d0bf-2102-4fb5-b6cc-73e397c35079/zipperedImages\)](https://admin.zapit.no/report/3b35d0bf-2102-4fb5-b6cc-73e397c35079/zipperedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg_209A.docx \(https://admin.zapit.no/report/3b35d0bf-2102-4fb5-b6cc-73e397c35079/media/attachment/26416f43f5700ff772dfac081b030e0bfaa952aa.docx\)](https://admin.zapit.no/report/3b35d0bf-2102-4fb5-b6cc-73e397c35079/media/attachment/26416f43f5700ff772dfac081b030e0bfaa952aa.docx)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse strekk.



Fra grøft mot hus

Dato 2023-02-10	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 209a, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Står noe vann på strekket. Betongrør bærer preg av slitasje

1:779	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra grøft mot hus		
	21,10m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	22,10m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	22,90m	ME-PLA-BET	Materialendring fra Plast til Betong		
	22,90m	KS2	Korrosjon/slitasje, Gradering 2, Kl 12-12	2	
	23,70m	IF	Inspeksjon fullført i steingrøft		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra grøft mot hus



SI 0,00m Fra grøft mot hus



VN 22,10m Vannivå, Gradering 2

JTR Gauppen

fra stikk i grøft mot vestre
karmøveg 209a 110 sp

14:07:29 10-FEB-2023

22.92m

KS 22,90m Korrosjon/slitasje, Gradering 2, Kl 12-12



