






Karmøy kommune





Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: ULYR0620 Saksnummer: 2023/949


Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS
Org.nr: 926561693
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**
Ståle Ytreland
-  **Telefon**
95919078
-  **Mobil**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no


Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**
95919078
-  **Telefon**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Hestmyrvegen 31
-  **Gårds- og bruksnummer**
148/494
-  **Bygningsnummer**
13225028
-  **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

-  Mørch Kristin
Hestmyrvegen 31
5542 Karmsund
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Mobil**
-
-  **Epost**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
-  **Bygningstype**
Bolig
-  **Beskrivelse av tiltaket**
Bytte ut Spilvann, Overvann og Vannledning
-  **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig
-  **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
30.01.2023
- Ferdigdato**
03.02.2023

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Utskifting av ledning

Eksisterende ledning PE på 32 mm

Tilkobling

Stikk vann (STV)

Kobles til ledning av type VL AAS på 150 mm



Spillvann

Utskifting av ledning

Eksisterende ledning PVC på 110 mm

Tilkobling

Stikk avløp (STK)

Kobles til ledning av type SP BET på 150 mm



Overvann

Utskifting av ledning

Eksisterende ledning BET

Tilkobling

Stikk overvann (STO)

Kobles til ledning av type OV BET på 150 mm

Utvendig utstyr

● Drenskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjele, Dimensjon: 600mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjele, Dimensjon: 110mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Vedlagt skisse

Hestmyr_Avlöp_KART.pdf

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (1)

Hestmyr_Avlöp_SOSI.sos



Andre opplysninger

-

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

17.02.2023



Tilleggsopplysninger

-