

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 17/2/23

Karmøy KOMMUNE

Kevin Kvilhaug

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------|--|
| Anleggseier: | Hennie Elida T. Freihow | Abb. nr: | 12697 | | |
| Adresse: | Sæbøvegen 51 | Byggeår: | 1970? | | |
| G.nr./ B.nr: | 135/6 | Feste nr: | | Koord: | |
| Boligenheter tilknyttet: | Nei | Fritidshus: | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | Kartblad: | |
| Utslippstillatelse datert: | | Ref. nr. | før 2007 | | |

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 17/2/23

Kevin Kvilhaug

Underskrift

3.0 ANLEGGSTYPE

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon
 - Slamavskiller m/direkte utslipp
 - Minirensanlegg
 - Tettank med alarm
 - Våtmarksfilter /konstruert våtmark
- Anlegget er dimensjonert for: 3 pe. / Q_{dim} m³/time
 - Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av:
- Dokumentasjoner følger i vedlegg

4.0 SLAMAVSKILLEREN

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Plassbygd: <u>Betong</u> | Kumringer: <u>---</u> | Glassfiber: <input type="checkbox"/> |
| Dimensjoner: B x L = <u>1 x1 m</u> | Diameter: <u>---</u> | Dybde: <u>1m</u> |
| Antall kammer: <u>---</u> | Volum: <u>1</u> | |
| | 1. kammer | <u>1</u> m ³ |
| | 2. kammer | <u>---</u> m ³ |
| | 3. kammer | <u>---</u> m ³ |
| Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Dykker /skumskjerm på utløp – OK? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Type lokk: <u>Rund plate</u> | | |
| Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning: | | |
| <u>Tank bak hus. Plassbygd tank av murstein og betong.</u> | | |
| <u>Tank ikke godkjent ved tilsyn.</u> | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 17/2/23

Kevin Kvilhaug

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet: Veite til sjø

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja Nei

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja Nei Målt infiltrasjonskapasitet: m³/m² d

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m³/dGrøftelengde / Spredareal m m²

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja Nei TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja Nei

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja Nei Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

