



OPPDRAAG ID #KAH7433

JTR Gruppen  
tlf: 976 35 530  
www.jtrgruppen.no  
post@jtrgruppen.no

# Rapport

## Rørinspeksjon

**Utført** 2023-03-06

**Lokasjon** Vestre Karmøyveg 203, Sævelandsvik

**Kunde** Birkeland AS

**Kontakt** Glenn Roar

**Epost** ks.huus@birkeland.no

**Telefon** 91194601

**Merking**

**Operatør** Kevin André Håland

**Til stede** Torgeir

**Bilder** [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/088ad1df-0d0f-4bf4-88f4-4c2235d6651f/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/088ad1df-0d0f-4bf4-88f4-4c2235d6651f/zippedImages)

**Vedlegg** [Vestre Karmøyveg\\_203.docx \(https://admin.zapit.no/report/088ad1df-0d0f-4bf4-88f4-4c2235d6651f/media/attachment/526306106b69d24196f3998d83c7bd875a722b67.docx\)](https://admin.zapit.no/report/088ad1df-0d0f-4bf4-88f4-4c2235d6651f/media/attachment/526306106b69d24196f3998d83c7bd875a722b67.docx)

### Beskrivelse

Inspeksjon av stikk



# Stikk i grøft

Dato <b>2023-03-06</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Glenn Roar</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Vestre Karmøyveg 203, Sævelandsvik</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Fra <b>Stikk i grøft</b>	Til <b>septiktank</b>	Retning <b>Motstrøms</b>			
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Værtype <b>Opphold</b>	Rørtype <b>Spillvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

## Anmerkning

**Punktdeformasjoner enkelte plasser på strekket.**

1:598	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Stikk i grøft		
	3,80m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6	1	
	6,30m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6	1	
	15,50m	IF	Inspeksjon fullført ved septiktank		

## Konklusjon

**Røret bør utbedres.**

# Foto fra Stikk i grøft



SI 0,00m Stikk i grøft



DF 3,80m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6

fra stikk i grøft mot vestre  
karmøyveg 203  
110mm pvc

10:30:44 6-MAR-2023

6.27m

DF 6,30m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6



