

## Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn: Kevin Andre Håland

Eiendom (gnr/bnr): 7/10

Adresse: Vestre Karmøyveg 203

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Nei	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Nei	Ikke tilkomst til septiktank
3	Ledning mot huset spylt	Nei	Ikke tilkomst til septiktank
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	Ja	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	Nei	Ikke tilkomst til septiktank
7	Fargeprøve fra takvann?	Nei	Renner i grunn
8	Fargeprøve fra slukvann?	Nei	Ingen sluker
9	Fargeprøve fra drensvann?	Nei	Ikke tilkomst
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart	Nei	Ingen sluker
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	Nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		Tegnet på kart
17	Hvor er takvannet ført?		I grunn
18	Hvor er drensvannet ført?		Ikke tilkomst
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ingen sluker

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier

Dato: 6/3-2023

Underskrift operatør: Kevin Andre Håland