

## Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 10-59

Adresse: Fredheimvegen 31

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	-	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	-	Ingen dykk, Stakeluke i septiktanken
7	Fargeprøve fra takvann?	-	Alle taknedløp stopper før bakken
8	Fargeprøve fra slukvann?	-	Ingen utvendige sluker
9	Fargeprøve fra drensvann?	-	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart	-	Ingen utvendige sluker
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	Nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Alle taknedløp stopper før bakken
18	Hvor er drensvannet ført?		Ingen dreng
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ingen utvendige sluker

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier: Spylt, Filmet avløpsrørene fra septiktanken-til hus, Septiktank-påkobling hovedledning. Dårlige rør fra septiktanken til hus, Manger deformasjoner innover.

Informasjon fra eier:

Dato: 13.02.23

Underskrift operatør: Rhys Kennedy