



Jan Arvid Sandvik

Dato: 20.03.2023

Dokumentnummer: 20/5900-28

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

Referat ferdigbefaring Stangaland skole/Lyngvegen

Dato: 20.03.2023

Anlegg: Veg og VA-anlegg ved Stangaland skole/Lyngvegen

Tilstede: Jan Arvid Sandvik, Arvid Hetland, Geir Arne Hilt, Roar Sæbø, Knut Sunnanå, Kurt Sunnanå, Elin Therese Storesund, Roy Mikalsen, Berit Thuestad

Vi har følgende merknader til opparbeidelsen av anlegget.

- Forutsetter at fylkeskommunen godkjenner løsning i kryss.
- Resultat av asfaltprøver må sendes inn. Forbehold om tiltak dersom prøvene ikke viser tilfredsstillende resultat.
- Gammelt kumlokk i grøntområde nordvest på skoletomta må fjernes
- Asfaltskjøter i Lyngvegen er generelt dårlige, og ser ut som de kan sprekke opp relativt raskt. Vi ønsker å følge med på disse, og tar et forbehold om krav om utbedring.
- Asfaltklumper kryss og veibane ved kryss Lyngvegen/o_KV04 må fjernes. Asfaltleverandør kan komme med forslag til tiltak.
- Asfalt i kryss Lyngvegen/Gulatjødnvegen må tas opp og asfalteres på nytt. Området er merket.
- Kummer 30767, 30766 og 30780 – asfalt sprekker rundt kanten på kumringen. Vi ønsker å følge med på dette, og tar et forbehold om senere krav om utbedring.
- Vannkum 30777 i kryss Bårastemvegen/Lyngvegen må få lokk med blå pakning.
- Vannkum 30777 må rengjøres.
- Private stikk i kum 30777 må merkes.
- Vannkum og vannmålerkum i Bårastemvegen må få lokk med blå pakning.
- Serviceventiler i kum 31901 må plugges.
- Skulder i Bårastemvegen gruses.
- Skulder langs gs-vei stapes/pakkes.
- Lyktestolper må merkes med nummer. Dokumentasjon på gatelys må registreres hos Haugaland Kraft Energi.
- Liten del av regulert boligområde på BF1 (ved kryss Lyngvegen og o_KV4) hører med i grunneiendommen for vei (64/28). Det må avklares om denne skal fradeles fra veiarealet nå eller om dette kan vente.



Utbedringene dokumenteres og sendes inn når det er utført. Vi anbefaler at det kalles inn til ett års befaringsfor å avklare kvalitet på asfaltskjøter.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Elin Therese Storesund
Knut Sunnanå
Kurt Erling Sunnanå