





## Kum

Material: Prefabr. betong Kumform: Sirkulær Dimensjon: 2000mm  
Kjegle: Rett kjegle Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Stikk vann

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Gren

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Stikk overvann

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Anboring

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Vannledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 32mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Overvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 125mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



## Overvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 160mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]