

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 10-31

Adresse: Fredheimvegen 27

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	-	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	-	Ikke nødvendig å demontere, Filmet fra kummen
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	
8	Fargeprøve fra slukvann?	Ja	
9	Fargeprøve fra drensvann?	-	Ikke tilkomst til dreneringen
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Ja	
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart	Ja	
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	Ja, 2 stk	Den ene er koblet inn på avløpsrøret på nedsiden av tanken, Den andre er koblet inn på overvannsrøret
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Ja	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		Overvann fra taknedløpene
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Koblet inn på avløpsrøret på nedsiden av tanken
18	Hvor er drensvannet ført?		Ikke tilkomst i drensørene
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Den ene er koblet inn på avløpsrøret på nedsiden av tanken, Den andre er koblet inn på overvannsrøret

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier: Spylt, Filmet avløpsrørene fra septiktanken-til hus, Kum-septiktank. Tatt fargeprøve av taknedløpene og utvendige sluker for å avdekke hvor dette er koblet innpå.

Informasjon fra eier:

Dato: 13.02.23

Underskrift operatør: Rhys Kennedy