





Karmøy kommune





Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: PKTO3522

Foretak

-  BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN
-  **Kontakt**
Helge Mundal
-  **Telefon**
90796109
-  **Mobil**
90796109
-  **Epost**
post@birkelandmaskin.no

Kontaktperson

-  Østbø Stine
-  **Telefon**
98855939
-  **Telefon**
98855939
-  **Epost**
stine@birkeland.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Bøvågen 47
-  **Bygningsnummer**
13212074
-  **Gårds- og bruksnummer**
146/191
-  **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

-  Karmøy Kommune
Postboks 167
4291 Kopervik
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Epost**
-
-  **Mobil**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Annet
-  **Bygningstype**
Annen
-  **Beskrivelse av tiltaket**
I forbindelse med VA jobb Smart Marine er det etablert nye stikk mot Gnr./bnr. 146/191
-  **Type arbeid**
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

Utvendig utstyr



Overvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023



Spillvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm, Anleggsår: 2023

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

28.02.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-