



## □ Anboring

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

## □ Gren

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

## ○ Kum

Material: Prefabr. betong Kumform: Sirkulær Dimensjon: 2000mm  
Kjegle: Rett kjegle Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY:  
Direkte innlagt på skjerm [82]

## — — · Vannledning

Material: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 50mm  
Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK [96] Nøyaktighet XY: 3cm

## — — · Overvannsledning

Material: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 160mm Målemetode  
XY: GNSS Fasemåling RTK [96] Nøyaktighet XY: 3cm

## — — · Spillvannsledning

Material: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 160mm Målemetode  
XY: GNSS Fasemåling RTK [96] Nøyaktighet XY: 3cm