

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 70/92

Adresse:Øvre Eideveg 120

| Nr. | Tekst | Utført | Merknader |
|-----|---|--------|-------------------------------|
| 1 | Ført dialog med eier | JA | |
| 2 | Septiktank lokalisert og klargjort | NEI | Er ikke tank |
| 3 | Ledning mot huset spylt | Nei | |
| 4 | Ledning nedstrøms septiktank spylt | - | |
| 5 | Ledning grøft – septiktank spylt? | - | |
| 6 | Dykker på septiktank satt på igjen? | - | |
| 7 | Fargeprøve fra takvann? | - | |
| 8 | Fargeprøve fra slukvann? | - | |
| 9 | Fargeprøve fra drenevann? | - | |
| 10 | Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)? | - | Er ikke drenering rundt huset |
| 11 | Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart | - | Er ikke utvendige sluk |
| 12 | Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet | Nei | |
| 13 | Er det sandfang med vannlås på eiendommen? | Nei | |
| 14 | Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset? | Nei | |
| 15 | Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen? | | |
| 16 | Stikk som blir TV-kontrollert skal innmåles og tegnes på kart | | Se vedlagt kart |
| 17 | Hvor er takvannet ført? | | |
| 18 | Hvor er drenevannet ført? | | |
| 19 | Hvor er utvendige sluker ført? | | |

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Det er ingen utvendige på koblinger. Taknedløp går i eget rør som er tilkoblet overvann.

Informasjon fra eier.

Det er ikke drenering rundt huset.

Dato:07.03.2023