



OPPDRAK ID #KAH8592

JTR Gruppen  
tlf: 976 35 530  
www.jtrgruppen.no  
post@jtrgruppen.no

# Rapport

## Rørinspeksjon

**Utført** 2023-01-18

**Lokasjon** Vestre Karmøyveg 213C, Sævelandsvik

**Kunde** Birkeland AS

**Kontakt** Glenn Roar

**Epost** ks.huus@birkeland.no

**Telefon**

**Merking**

**Operatør** Kevin André Håland

**Til stede** Linn, Rune

**Bilder** [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/8eea6cd7-64b9-4d70-a2c0-724bbf22b1d2/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/8eea6cd7-64b9-4d70-a2c0-724bbf22b1d2/zippedImages)

**Vedlegg** [Vestre Karmøyveg 213C.docx \(https://admin.zapit.no/report/8eea6cd7-64b9-4d70-a2c0-724bbf22b1d2/media/attachment/cf2b428712c0b5bfd387d837a5fa962de98120d4.docx\)](https://admin.zapit.no/report/8eea6cd7-64b9-4d70-a2c0-724bbf22b1d2/media/attachment/cf2b428712c0b5bfd387d837a5fa962de98120d4.docx)

### Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med og ha fargestoff i takvann for og se om dette renner i spillvann.

Takvann renner ut i overvann, bekreftet med fargestoff.



# Fra grøft mot hus

|                           |                                      |                              |                                       |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Dato<br><b>2023-01-18</b> | Oppdragsgiver<br><b>Birkeland AS</b> | Kontakt<br><b>Glenn Roar</b> | Operatør<br><b>Kevin André Håland</b> | Adresse<br><b>Vestre Karmøyveg<br/>213C, Sævelandsvik</b> | Standard<br><b>Basert på T25:2012 og<br/>234:2018</b> |
| Fra                       | Til                                  | Retning<br><b>Motstrøms</b>  |                                       |   |   |
| Dimensjon<br><b>110</b>   | Material<br><b>Plast</b>             | Værtype                      | Rørtype<br><b>Overvann</b>            | Forarbeid<br><b>Rengjort</b>                              | Kameratype<br><b>Solo Pro</b>                         |

## Anmerkning

**Står vann enkelte plasser langs hele strekket. Punktdeformasjoner enkelte plasser på strekket.**

| 1:2687 | Posisjon | Kode      | Observasjon                                   | Gradering | Bilder |
|--------|----------|-----------|---|-----------|--------|
|        | 0,00m    | SI-SL     | Fra grøft mot hus                             |           |        |
|        | 0,40m    | DF1-P     | Defomasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5-7  | 1         |        |
|        | 10,40m   | TK-N-PG   | Tilkopling, Type: Prefabriker, Kl 12 fra 213A |           |        |
|        | 28,40m   | VN2-5-15% | Vannivå, Gradering 2                          | 2         |        |
|        | 41,70m   | VN2-5-15% | Vannivå, Gradering 2                          | 2         |        |
|        | 83,90m   | IF        | Inspeksjon fullført i rør                     |           |        |

## Sammendrag

# Foto fra Fra grøft mot hus



SI 0,00m Fra grøft mot hus

JTR Gruppen

vestre karmøyveg 213  
fra grøft mot hus ov

14:26:43 18-JAN-2023

0.42m

DF 0,40m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5-7

JTR Gruppen

vestre karmøyveg 213  
fra grøft mot hus ov

14:27:53 18-JAN-2023

28.43m

VN 28,40m Vannivå, Gradering 2

JTR Gruppen

vestre karmøyveg 213  
fra grøft mot hus ov

14:28:31 18-JAN-2023

41.66m

VN 41,70m Vannivå, Gradering 2



