

## Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 146-129

Adresse: Ferjevegen 8

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Nei	
2	Septiktank lokalisert og klargjort		IA
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt		IA
5	Ledning grøft – septiktank spylt?		IA
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		IA
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	Tilkoblet spv
8	Fargeprøve fra slukvann?	ja	Tilkoblet spv
9	Fargeprøve fra drensvann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?		Ikke fått sjekket
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	ja	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	ja	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal innmåles og tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Tilkoblet spv
18	Hvor er drensvannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Tilkoblet spv

**Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:**

Filmet fra 315 kum i gangsti (se kart), her går det en plastikk rør opp over skråning mot hus, her er diverse overvann tilkoblet som må separeres.

**Informasjon fra eier**

Prøvd og ringe på dørklokke uten å få svar.

Dato:

Underskrift operatør: Sindre Vassbrekke