


Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: QZVH7325 Saksnummer: 2022/9930

Foretak

 S O LUND AS
Org.nr: 964340145
Klæhaugvegen 6
4270 ÅKREHAMN

 **Kontakt**
OLE LUND

 **Telefon**
91849451

 **Mobil**
91849451

 **Epost**
ole@so-lund.no

Kontaktperson

 LUND OLE

 **Telefon**
91849451

 **Telefon**
91849451

 **Epost**
ole@so-lund.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Salvøyvegen 33


 **Gårds- og bruksnummer**
2/106

 **Bygningsnummer**
0

 **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Gunvaldsen John Arve

 **Adresse**
Postboks 29, 4295 Veavågen
NORGE

Nytt bygg

 **ENEBOLIG**

Arbeid utført

★ **Type tiltak**
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

★ **Bygningstype**
Bolig

☰ **Beskrivelse av tiltaket**
VANN OG KLOAKK TIL NY ENEBOLIG

★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig

🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
10.11.2022

Ferdigdato
08.12.2022

Beskrivelse av stikkledninger

★ **Vann**
Kobles til ledning av type VL SJK på 150 mm med tilkoblingstype ANK

★ **Spillvann**
Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm med tilkoblingstype GRR

Utvendig utstyr

● **Kum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 3150mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● **Pumpestasjon (sp)**
Material: Prefabr. betong u/bunn, Beregnet kapasitet: 0.3l/s, Løftehøyde: 3m, Dimensjon: 1000mm,
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

🔗 **Spillvann pumpeledning**
Dimensjon: 50mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Eier: Privat (bygningseier)

🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 125mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

🔗 **Vannledning**
Dimensjon: 50mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Vedlagt skisse

GUNVALDSEN JOHN ARVE FERDIGMELDING.pdf



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)


-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato vann
25.04.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann
25.04.2023

 Tilleggsopplysninger

-