






Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: GGMM5731 Saksnummer: 2023/205

Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS
Org.nr: 926561693
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**
Ståle Ytreland
-  **Telefon**
95919078
-  **Mobil**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no



Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**
95919078
-  **Telefon**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Øygardsvegen 44
-  **Gårds- og bruksnummer**
69/25
-  **Bygningsnummer**
0
-  **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Nilsen Rune Egil Røthing
-  **Adresse**
Øygardsvegen 44, 4250 Kopervik
NORGE

Nytt bygg

-  Rive gammelt bygg og opp med nytt. Ønsker og bruke eksisterende stikkledninger

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**
Eksisterende bolig skal rives og nytt bygg skal opp på samme plass
- ★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig
 - Overvann til terreng
Infiltrasjons kum
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
15.02.2023
- 📅 **Ferdigdato**
01.05.2023

Beskrivelse av stikkledninger

- ★ **Vann**
Reparasjon/utskifting av stoppekran
- ★ **Spillvann**
Utskifting av ledning
Eksisterende ledning PVC på 110 mm
Tilkobling
Stikk avløp (STK)
Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm

Utvendig utstyr

- **Drenskum**
Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stake og spylekum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjege, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- **Stoppekran**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Vannledning**
Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse


- 📄 **Vedlagt skisse**
Oversiktstegning Gemini VA Røthing Nilsen VA.pdf


Vedlegg til ferdigmelding


 Filer (1)
Gemini_VA_Røthing_Nilsen_VA.sos

 Andre opplysninger
-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato vann
11.05.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann
11.05.2023

 Ferdigstillingsdato overvann
11.05.2023

 Tilleggsopplysninger
-