






Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: YBXX0256 Saksnummer: 2023/1296

Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS
Org.nr: 926561693
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**
Ståle Ytreland
-  **Telefon**
95919078
-  **Mobil**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**
95919078
-  **Telefon**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Sundvegen 340a
-  **Gårds- og bruksnummer**
73/40
-  **Bygningsnummer**
0
-  **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Sund Jan Reidar
-  **Adresse**
Midgardtunet 4, 4028 Stavanger
NORGE

Nytt bygg

-  Skal legge om stikk til eksisterende bygg og legge inn nytt stikk til nytt aneks. Må mest sannsynlig legge om 40mm vannledning som går gjennom tomten.

Arbeid utført

★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

★ **Bygningstype**
Fritidseiendom

☰ **Beskrivelse av tiltaket**
Flytte stikk og vannledning, samt legge inn nytt stikk til aneks

★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

- Overvann til terreng
Innfiltrasjonskum

🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
01.03.2023

Ferdigdato
31.03.2023

Beskrivelse av stikkledninger

★ **Vann**
Utskifting av ledning
Tilkobling
Anboring (ANB)
Kobles til ledning av type VL SJK på 100 mm

★ **Spillvann**
Utskifting av ledning
Tilkobling
Stikk avløp (STK)
Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm

Utvendig utstyr

● Drenskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

🔗 Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

🔗 Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

🔗 Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

🔗 Vannledning

Dimensjon: 40 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

🔗 Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

🔗 Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Vedlagt skisse

Oversiktstegning Sundvg vann og avløp.pdf

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (1)

Gemini_VA_Sundvg_vann_og_avløp.sos



Andre opplysninger

-

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

13.04.2023



Ferdigstillingsdato spillvann

13.04.2023



Ferdigstillingsdato overvann

13.04.2023



Tilleggsopplysninger

-