





## Stoppekran

Eier: Privat (bygningseier) Anleggsår: 2023 Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK [96] Nøyaktighet XY: 3cm

## Vannledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 32mm  
Anleggsår: 2023 Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK [96]  
Nøyaktighet XY: 3cm

## Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Anleggsår: 2023 Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK [96] Nøyaktighet XY: 3cm

## Overvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 125mm Anleggsår: 2023 Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK [96] Nøyaktighet XY: 3cm