

Refnr.

FFZN0935

Saksnr.

2023/5055

Dato

Kopervik, 26.05.2023

Pålegg avsluttet - VA-arbeid - gnr. 70 bnr. 2 - Øvre Eidevegen 109

Resultat av rørinspeksjon

Det vises til forhåndsvarsel sendt 04.10.2021

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til ØVRE EIDEVEGEN 109. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon av Spillvann

Rørinspeksjon på strekket fra grøft mot hus

Røret er laget av plast og er i god stand.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Rørinspeksjon av Overvann

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp som viser at takvann og drenering er ført til grunnen.

Det tillates ikke at overvann (takvann, drensvann, slukvann o.l) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veger inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

Konklusjon

Rørene er i tilfredsstillende god stand og kan beholdes. Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Med hilsen
Karmøy kommune

Håkon Døsen
Virksomhetsleder
Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Magnus Jahren Fludal
Saksbehandler
Sektor vann, avløp og renovasjon

Vedlegg

* Rapport_70-2_Øvre_eidevegen_109.pdf

