



Det må påregnes minst
2 ukers saksbehandlingstid

Hvor skal arbeidet foregå? (Gatenavn/-nummer og/eller gnr./bnr.)

kv 875

GPS-punkt, start: *1/1016 GPS-punkt, slutt: *2/94

Arbeidet startes 15.10.2018

Arbeidet avsluttes 15.11.2018

Arbeidsvarslingsplan ligger vedlagt. (Må ligge vedlagt, ellers blir søknad sendt i retur)

Etter vedtektene i Vegloven §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg blir det herved søkt om tillatelse til:

Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn

Arbeidet gjelder:

El-kabel Telekabel TV-kabel Gassledning

Vannledning Avløpsledning Annet: fortau

Arbeidsbeskrivelse:

Entreprenør skal opparbeide ett fortau i forbindelse med prosjekt på Nordtunet. Halve vegbanen vil være stengt mens arbeidet pågår.

Antall kryssinger: 0 Stk Boring: Ja Nei Lende på grøft/luftspenn langs veg: meter Bredde på grøft: m

Nåværende veg:

Dekke Asfalt Brostein
 Grus Annet:

Vegtype Hoved-/samleveg Andre veger + G/S veg
 Fortau/Parker Annet: kv

Ansvar/Signatur:

Som eier av og oppdragsgiver/byggherre for anlegget påtar jeg meg ansvaret som «Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg» pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten kostnad For kommunen. Jeg godtar de vilkår som er satt i tillatelsen og som framkommer av nevnte retningslinjer.

Oppdragsiver/byggherre: Adresse:

Kontaktperson hos oppdragsgiver/byggherre:

Tlf:

Arbeidsvarslingsnummer: Sted/Dato:

Som entreprenør er jeg kjent med de plikter som gjelder for undersøkelser på gravestedet. Det er avkrysset for de typer anlegg som finnes på stedet

El-kabel Telekabel TV-kabel Gassledning
 Vannledning Avløpsledning Signalkabel Plygonpunkt
 Skilt Grøntanlegg Annet:

Nødvendige opplysninger og direktiv om anleggene er innhentet og gravevarsel er gitt.

Kryss av

Arbeidene skal utføres etter «Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg», og etter tilvisning av berørte parter. Jeg godtar de plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nevnte retningslinjer. Godkjent plan for arbeidsvarsling vil foreligge før arbeidet blir igangsatt. (kryss av)

Entreprenør plikter til å gjøre søpledunker/papirdunker tilgjengelig for renovatørene.

En må ta kontakt med renovatør for varsling av vegstenging. (kryss av)

Jeg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7

Ja Nei (Kryss av)

Entreprenør: Adresse:

Kontaktperson hos entreprenør:

Tlf:

Sted/Dato: Underskrift:

For kommunen:**Driftsavdelingen**

Godkjent Ikke godkjent

Underskrift:

VAR-avdelingen om avstand til VA-ledninger:

Godkjent Ikke godkjent

Underskrift:

Gravetillatelse/arbeidssted:

Nr: Veg: Hus nr.: Arbeidssted:

Dekke Asfalt Brostein
 Grus Annet:
 Vegtype Hoved-/samleveg Andre veger + G/S veg
 Fortau/Parker Annet:

Arbeidet gjelder:

El-kabel Telekabel TV-kabel Gassledning
 Vannledning Avløpsledning Annet:

Pkt Opplysninger om utført arbeid (kryss av)

		Ja	Nei	Dato
1	Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet			
2	De som har anlegg på stedet er varslet			
3	Det er undersøkt om det kan graves nærmere en trestamme enn 5 m eller under trekroner (dryppsoner)			
4	Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet			
5	Det foreligger godkjent varslingsplan			

Pkt. 1 - 5 skal være utført før arbeidet på anleggsstedet starter.

6	Godkjent varslingsplan er fulgt			
7	Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter retningslinjene			
8	Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige			
9	Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt			
10	Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr			
11	Overdekning er i samsvar med retningslinjene			
12	Fylling rundt ledninger/kabler er utført etter eierens sine krav			
13	Til forsterkingslag og dypere lag er brukt _____ mm puk			
14	Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen			
15	Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.			
16	Gjenfyllingen er komprimert lagvis i 200 mm tynne lag.			
17	Asfaltdekket er skåret og det er frest fortanning etter retningslinjene			
18	Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm			
19	Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden			
20	Berørt grøntanlegg er ordnet etter eierens krav			
21	Ledningene er målt inn i samsvar med standard			
22	Istandsetting etter gravearbeidet er permanent			

Andre opplysninger Brukt maskinelt utstyr: Komprimeringsutstyr type: Vekt kgSted/Dato: Entreprenør Underskrift

Materialkrav

Lag	Tykkelse	Materialkrav
Overdekning, H	Min. 80 cm	Se under
Dekke:		Som eksisterende dekke, vanligvis Agb / Ab
Bindlag, Slitelag	I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm.	Se gravetillatelse.
Bærelag	I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm.	Som eksisterende bærelag, vanligvis Gk, Pp, Ap eller Ag. Asfalt, agb/ab kan brukes ved lagvis utlegging, t max = 5 cm
Avrettingslag	Minimum 10 cm tykt totalt	Velgradert grus: 0-22, T1 masse eller velgradert grus: 0-32, T1 masse.
Gjenfylling	Maksimalt 15 cm	D max = 150 mm, T1 masse, lagvis utlegging. Komprimering: se tabell under. Tillatte pukk fraksjoner: Hg ≤ 1,0 m: 4-16, 8-64 Hg > 1,0 m: 11-200, 22-120 ned til vernelag.
Omfilling	Fra vernelag til og med avrettingslag.	I samsvar med ledningsetatene sine krav. Vernelaget skal være minimum 10 cm tykt. Komprimering: se tabell under.
Jordarmering		I samsvar med gravetillatelse.
Fiberduk		I samsvar med gravetillatelse.