



Odd Hansen Prosjekt As

Dato: 13.06.2023

Longhammarvegen 7

Dokumentnummer: 21/10161-22

5536 Haugesund

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

Referat ferdigbefaring Norheimsmarka

Anlegg: Norheimsmarka

Dato: 9.6.2023

Tilstede: Arild Knutsen, Kjell Lorenz Walland, Geir Ove Ferkingstad, Kurt Sunnanå, Elin Therese Storesund, Roy Mikalsen, Berit Thuestad

Befaringen gjelder sørlige del av gatetun og offentlig VA-anlegg og veianlegg/fortau i Norheimsvegen. Siste del av gatetun og felles lekeplass er ikke ferdig opparbeidet.

Vi har følgende merknader til opparbeidelsen av anlegget:

- Det forutsettes at det legges til rette for framkommelighet for renovasjonsbil på tømmedag, fram til resten av gatetunet og snuplass er ferdig opparbeidet. Det må legges ekstra vekt på god sikt dersom renovasjonsbil skal rygge til hentested. Forutsetter at renovasjonsbil kan snu i gatetunet.
- Det må legges ned markeringsstripe ved innkjøring til gatetun, som vist på tegning.
- Gangsone i gatetun må markeres.
- Innkjøring til gatetun må skiltes iht til skiltplan.
- Øvrige skilt i boligområdet må settes opp iht skiltplan.
- Det må bekreftes at skiltvedtak foreligger.
- Fotgjengerovergang mangler. Denne må opparbeides iht tegning.
- Skilting ved fotgjengerovergang og bussholdeplass mangler. Skilt må monteres iht skiltplan.
- Skulder innside fortau gruses og komprimeres (til ca 1 cm under asfaltkant)
- Det mangler nedsenk på fortauskant ved overgang i kryss Norheimsmarka, samt for tilrettelagt krysning Norheimsvegen ved gangvei (se veiplan).
- Kum O30 mangler. Det må settes ned kum som vist på tegning. Plassering og størrelse på kum kan justeres, men må avklares med VAR.
- Innmåling 1000 mm overvann og tv-kjøring på 200 mm overvann mangler.
- Trykktestingskjema og skjema for tetthetsprøving sendes inn.

Dokumentasjon på utbedringer sendes inn så snart som mulig. Offentlig del av anlegget overtas når alle punktene er utbedret. Resterende del av privat anlegg, inkludert lekeplass, skal godkjennes når det er ferdig opparbeidet.

Med hilsen

Berit Thuestad
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
Kjell Kristian Mydland