

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: XCSU3583

Foretak

 GTA AS
Org.nr: 997194748
Vestre Karmøyveg 221
4275 SÆVELANDSVIK

 **Kontakt**
Geir Tangjerd

 **Telefon**
99288640

 **Mobil**
99288640

 **Epost**
geir@geirtangjerd.no

Kontaktperson

 Tangjerd Geir

 **Telefon**
99288640

 **Telefon**
99288640

 **Epost**
geir@geirtangjerd.no

Eiendomsdetaljer


 **Adresse**
Øygaardshaugen 70


 **Gårds- og bruksnummer**
43/650

 **Bygningsnummer**
0

 **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Rosslund Alf Olav

 **Adresse**
Øygaardshaugen 147, 4280 Skudeneshavn
NORGE

Nytt bygg

 Fremføring av eksisterende stikkledninger til nybygg. Montering fordrøyningsmagasin

Arbeid utført



Type tiltak

Annet



Bygningstype

Bolig



Beskrivelse av tiltaket

Fremføring av eksisterende stikkledninger frem til nybygg. Montering fordrøyningsmagasin



Type arbeid

Vann, utvendig

Spillvann, utvendig

Overvann, utvendig

Utvendig utstyr



Drensledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Kommentar

Tekst: Fordrøyningsbasseng, 3 m3 Utløp Ø40mm



Kum

Material: Prefabr. betong, Kjegle: Rett kjegle, Kumbredde: 1600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Sluk med sandfang

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Kumbredde: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Stake og spylekum

Material: PP Polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Kumbredde: 315 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier),

Anleggsår: 2000



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

24.08.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (11)

20230809_105339.jpg

20230809_142340.jpg

20230809_145326.jpg

20230814_153521.jpg

20230815_082249.jpg

20230815_125536.jpg

20230816_140818.jpg

20230817_100418.jpg

20230817_120636.jpg

20230817_120731.jpg

20230818_100109.jpg



Andre opplysninger

-