

## Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): gnr 15 bnr 559

Adresse: Øyavegen 1

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort		Er ikke tank
3	Ledning mot huset spylt	nei	Nei ingen hjemme
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	nei	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	nei	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	-	
7	Fargeprøve fra takvann?	X	
8	Fargeprøve fra slukvann?	X	
9	Fargeprøve fra drenevann?		Nei er ikke drens
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?		
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart	X	
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet		nei
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?		nei
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Ja	Avløp fra nr 25
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		Spilvann
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		
18	Hvor er drenevannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		

Forklaring på utført arbeid, slik at det det kan forstås av grunneier: Overvann er ikke tilkoblet spillvann.

Påkobling på 0,70m kommer fra Grunvikvegen 25.

Informasjon fra eier : Overvann går rett i grunnen

Dato:13.09.2023

Underskrift operatør: B.E.