

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn: Harald Eliassen

Eiendom (gnr/bnr): gnr 15 bnr 89

Adresse: Rådhusvegen 121

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	X	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	X	
3	Ledning mot huset spylt	X	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	-	nei
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	-	nei
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	-	Er ikke dykker
7	Fargeprøve fra takvann?		nei
8	Fargeprøve fra slukvann?		nei
9	Fargeprøve fra drenevann?		nei
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	X	
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart		Er ikke
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	x	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		
18	Hvor er drenevannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Taknedløp ender over bakken. Sluk i kjellerhals er ikke tilkoblet spillvann. Rør fra annekset til grøft er filmet, kan i følge avtale med eier plugges. Annekset er ikke i bruk og vil ikke bli tatt i bruk igjen.

Informasjon fra eier:

Røret fra Annekset kan plugges.

Dato: 13.09.2023

Underskrift operatør:

