

## Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): gnr 15 bnr 604

Adresse:Grunvikvegen 25

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Nei	Eier bor ikke i norge
2	Septiktank lokalisert og klargjort		Er ikke tank
3	Ledning mot huset spylt	nei	Ingen hjemme
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	-	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	-	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	-	
7	Farge/vannprøve fra takvann?	ja	
8	Fargeprøve fra slukvann?	ja	
9	Fargeprøve fra drenevann?	nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	?	
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart	X	
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		
18	Hvor er drenevannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		

Forklaring på utført arbeid, slik at det det kan forstås av grunneier: Taknedløp går i grunnen. Overvan er ikke tilkoblet spillvann. Det sandfang eiendommen , er ikke tilkoblet spillvann .utløpet har retning mot sjø.

Informasjon fra eier

Dato:13.09.2023

Underskrift operatør: B.E.