

**Eidsbakkane 163 (Gbnr.: 64/1411)**

Har gjennomført befaring med grunneier og diskutert problemstillingene som blir tatt opp i merknadene. Prosjektet skal utarbeide avtale med grunneier om hvordan eiendommen berøres av arbeidene, og hvordan dette skal settes i stand etter arbeidene. Denne er ikke ferdig/underskrevet enda, men prosjektet er innforstått med at vi må ha aksept for avtalen med grunneier før arbeidene kan igangsettes.

**Liarfjell 144 (Gbnr.: 64/1108)**

Prosjektet har tatt opp problemstillingen som fremmes i merknaden med prosjekterende konsulent, og det har vært foretatt en ny geoteknisk vurdering av denne lokasjonen. Svar fra geotekniker var at det bør benyttes sømboring ved sprenging av grøfta her, dette vil avlaste trykket i fjellet og skal sikre at omliggende fjell forblir stabilt under arbeidene. Svar fra geotekniker er tatt til følge, og sømboring er medtatt som egen post i anbudsbeskrivelsen for prosjektet.