






# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: ZXIH3624 Saksnummer: 2023/4568

### Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS  
Org.nr: 926561693  
Valbergvegen 14  
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**  
Ståle Ytreland
-  **Telefon**  
95919078
-  **Mobil**  
95919078
-  **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no

### Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**  
95919078
-  **Telefon**  
95919078
-  **Epost**  
stale.ytreland@haugnett.no

### Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**  
Ingen Adresse
-  **Gårds- og bruksnummer**  
149/521
-  **Bygningsnummer**  
0
-  **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver

-  **Navn**  
Lampe David
-  **Adresse**  
Skuggaberg 2, 5537 Haugesund  
NORGE

### Nytt bygg

-  Oppføring av ny bolig

## Arbeid utført

★ **Type tiltak**  
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

★ **Bygningstype**  
Bolig

📄 **Beskrivelse av tiltaket**  
Oppføring av ny bolig

★ **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig

🕒 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
15.06.2023

Ferdigdato  
15.07.2023

## Påkoblinger

★ **Vann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)

Påkobling:  
Anboring (ANB) #6840

Kommunal ledning:  
Vannledning (VL) PE 32mm #8932

★ **Spillvann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)

Påkobling:  
Stikk avløp (STK) #7038

Kommunal ledning:  
Spillvannsledning (SP) PVC 110mm #31860

★ **Overvann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)

Påkobling:  
Stikk overvann (STO)

## Utvendig utstyr

### ● Drenskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjeGLE, Kumbredde: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],  
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

### 🔗 Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

### 🔗 Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stake og spylekum

Material: PP Polypropylen, Kjegle: Uten kjeGLE, Kumbredde: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],  
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

### ● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

### 🔗 Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],  
Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



## Generert skisse

pdf Kartskisse med tegnforklaring - 149/521 INGEN ADRESSE




OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

soS Sluttdokumentasjon - 149/521 INGEN ADRESSE

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (2)  
Oversiktstegning Lampe.pdf  
Gemini\_VA\_Lampe.sos

 Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---

 Det er gjort endringer i påkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato  
27.09.2023

 Tilleggsopplysninger

-