






Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: IBSN3913 Saksnummer: 2023/7173

Foretak

-  S Y ENTREPRENØR AS
Org.nr: 926561693
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**
Ståle Ytreland
-  **Telefon**
95919078
-  **Mobil**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no



Kontaktperson

-  Ytreland Ståle
-  **Telefon**
95919078
-  **Telefon**
95919078
-  **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Slettatunet 39
-  **Gårds- og bruksnummer**
5/645
-  **Bygningsnummer**
0
-  **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Alsaker Ola
-  **Adresse**
Postboks 112, 4296 Åkrehamn
NORGE

Nytt bygg

-  Oppføring av ny bolig

Arbeid utført

★ **Type tiltak**
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

★ **Bygningstype**
Bolig

📄 **Beskrivelse av tiltaket**
Oppføring av ny bolig

★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
21.08.2023

Ferdigdato
30.09.2023

Påkoblinger

★ **Vann**
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkoblingspunkt på ledning
Påkobling:
Anboring (ANB) #4034
Kommunal ledning:
Vannledning (VL) PE 32mm #4682

★ **Spillvann**
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkoblingspunkt på ledning
Påkobling:
Stikk avløp (STK) #3270
Kommunal ledning:
Spillvannsledning (SP) PVC 110mm #27037

★ **Overvann**
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkoblingspunkt på ledning
Påkobling:
connectionPointType_GRR (GRR)
Kommunal ledning:
Overvannsledning (OV) BET 200mm #16107

Utvendig utstyr

● Drenskum

Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

● Stake og spylekum

Material: PP Polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

● Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Vedlagt skisse

Alsaker_VA_KART.pdf

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (1)

Alsaker_VA_SOSI.sos



Andre opplysninger

-

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

01.10.2023



Tilleggsopplysninger

-