





## Stake og spylekum

Material: PP Polypropylen Kumform: Sirkulær Kumbredde: 110mm  
Kjegle: Rett kjegle Eier: Privat (bygningseier) Anleggsår: 2001  
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



### Avstandsmåling

Avstand fra hjørne på hus sørvest

D↔1: 3.25m



## Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC Kumform: Sirkulær Kumbredde: 110mm  
Kjegle: Rett kjegle Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY:  
Direkte innlagt på skjerm [82]



### Avstandsmåling

Fra hushjørne sørvest til stakepunkt fra stamme

E↔1: 3.7m



## Kommentar

Tekst: Rør videre inn mot bad og kjeller ikke søkt opp.



## Kommentar

Tekst: Eksakt trase ikke søkt opp, er tilknyttet stamme med stakerør i kjeller



## Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat  
(bygningseier) Anleggsår: 2001 Målemetode XY: Direkte innlagt  
på skjerm [82]



## Spillvannsledning

Materiale: Polypropylen [PPP] Dimensjon: 110mm Eier: Privat  
(bygningseier) Anleggsår: 2001 Målemetode XY: Direkte innlagt  
på skjerm [82]



### Avstandsmåling

Avstand fra hjørne på hus sørvest

D↔1: 3.25m



### Avstandsmåling

Avstand fra hjørne til vindu

A↔1: 1.75m



### Avstandsmåling

Avstand fra A til Stakepunkt kjeller

B↔2: 4.05m



### Avstandsmåling

Fra B til neste stakepunkt

C↔3: 0.55m