


Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: NCOB5162 Saksnummer: 2023/7191

Foretak

 S Y ENTREPRENØR AS
Org.nr: 926561693
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK

 **Kontakt**
Ståle Ytreland

 **Telefon**
95919078

 **Mobil**
95919078

 **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Kontaktperson

 Ytreland Ståle

 **Telefon**
95919078

 **Telefon**
95919078

 **Epost**
stale.ytreland@haugnett.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Snikvegen 105

 **Gårds- og bruksnummer**
123/2

 **Bygningsnummer**
0


 **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Selle Bjørn

 **Adresse**
Snikvegen 103, 5545 Vormedal
NORGE

Nytt bygg

 Eksisterende bygg saneres. Ny bolig bygges

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- ☰ **Beskrivelse av tiltaket**
Bruker eksisterende vann og avløp.
Suppleres med en ny slamavskiller
- ★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
 - Privat rensesanleggOvervann, utvendig
 - **Overvann til terreng**
Infiltrasjonskum
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**

Oppstartsdato	Ferdigdato
01.09.2023	30.09.2023

Påkoblinger

- ★ **Vann**
Utskifting av ledning
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkoblingspunkt på ledning
Eksisterende ledning:
PE80 32mm
Påkobling:
Anboring (ANB)
Kommunal ledning:
Vannledning (VL)


Utvendig utstyr

- **Drenskum**
Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjele, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- **Slamavskiller**
Material: Prefabr. GRP (GUP), Kjegle: Rett kjele, Dimensjon: 2200 mm,
Legg ved FDV-dokumentasjon for utstyret: kingspan-vpi-klargester-slamavskiller-borsjyre-no-no (flyttet).pdf,
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Volum: 400 l
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stake og spylekum**
Material: PP Polypropylen, Kjegle: Uten kjele, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- **Stoppekran**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Vannledning**
Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

Skisse

 Vedlagt skisse
Selle_VA_KART.pdf

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (3)
Selle_VA_SOSI.sos
Serviceavtale EcoSolutions.pdf
Selle_VA_KART.pdf

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Det er gjort endringer i påkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato
14.11.2023

 Tilleggsopplysninger

-