

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 146-129

Adresse: Ferjevegen 8

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Nei	
2	Septiktank lokalisert og klargjort		IA
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt		IA
5	Ledning grøft – septiktank spylt?		IA
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		IA
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	Tilkoblet spv
8	Fargeprøve fra slukvann?	ja	Tilkoblet spv
9	Fargeprøve fra drensvann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?		Ikke fått sjekket
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	ja	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	ja	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal innmåles og tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Tilkoblet spv
18	Hvor er drensvannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Tilkoblet spv

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Filmet fra 315 kum i gangsti (se kart), her går det en plastikk rør opp over skråning mot hus, her er diverse overvann tilkoblet som må separeres.

Informasjon fra eier

Prøvd og ringe på dørklokke uten å få svar.

Dato:

Underskrift operatør: Sindre Vassbrekke