





Kommentar

Tekst: stikk fra septik og inn til hus er delvis skiftet. septikk er koblet ut fra tidliger



Kryssmåling
spilvann

A↔1: 5m A↔2: 15m

Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat
(bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat
(bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]