






# Karmøy kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: VMOI3917 Saksnummer: 2023/3060

### Foretak

-  **KLW AS**  
Org.nr: 989477927  
Munkajordvegen 13  
4276 VEAVÅGEN
-  **Kontakt**  
Kjell Lorentz Walland
-  **Telefon**  
46626631
-  **Mobil**  
46626631
-  **Epost**  
Post@hageogmaskin.com



### Kontaktperson

-  Walland Kjell
-  **Telefon**  
46626631
-  **Telefon**  
46626631
-  **Epost**  
post@hageogmaskin.com

### Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**  
Røyksundvegen 35
-  **Gårds- og bruksnummer**  
120/172
-  **Bygningsnummer**  
0
-  **Bolignummer**

### Eier/tiltakshaver

-  **Navn**  
Torkelsen Morten
-  **Adresse**  
Eidetoppen 15, 4250 Kopervik  
NORGE
-  **Telefon**  
+4746626631
-  **Epost**  
post@hageogmaskin.com

### Nytt bygg

-  tilkobling på utlagt stikk

## Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**  
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
- ★ **Bygningstype**  
Bolig
- ☰ **Beskrivelse av tiltaket**  
stikk til ny bolig
- ★ **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig

## Påkoblinger

- ★ **Vann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Påkobling:  
Anboring (ANB) #1203  
Kommunal ledning:  
Vannledning (VL) PEH 63mm #2779
- ★ **Spillvann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Påkobling:  
Stikk avløp (STK) #3604  
Kommunal ledning:  
Spillvannsledning (SP) PVC 160mm #27572
- ★ **Overvann**  
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)  
Påkobling:  
Stikk avløp (STK)

## Utvendig utstyr

- **Drenskum**  
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Rett kjegle, Kumbredde: 650 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Firkant, Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Overvannsledning**  
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**  
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stakerør**  
Material: Prefabr. PVC, Kumbredde: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stoppekran**  
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Vannledning**  
Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

# Skisse



Generert skisse



Kartskisse med tegnforklaring - 120/172 Røyksundvegen 35



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



Sluttdokumentasjon - 120/172 Røyksundvegen 35

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)

-


 Andre opplysninger


-

## Ferdigstilling

---

 Ferdigstillingsdato vann  
04.08.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann  
04.08.2023

 Ferdigstillingsdato overvann  
04.08.2023

 Tilleggsopplysninger

-