



**KARMØY KOMMUNE
RÅDHUSET**

POSTBOKS 200, 4251 KOPERVIK
TELEFON 52 857500 - TELEFAX 52 852232
ENHETSNUMMER 940791901

Åkra Rør

4250 KOPERVIK

ARK.NR.: L42/9700857/97024156

SAKSBEH.: Håkon Sandvik

**RØRLEGGERMELDING, HOVEDGT. EIENDOM, (TANNLEGEKONTOR)
GNR. 58, BNR 140, BNR 142**

Driftssjefen har den 07.08.97 godkjent rørleggermelding nr.6398 under forutsetning av at gulvet plasseres på min. cote 2.00.

Endret plan som ble mottatt 25.08.97, viser at gulvet plasseres på cote 1,40. Planen viser også at underetasjen skal inneholde tekn.rom, tavlerom, vindfang, verksted/kontor, evt.tannteknikere, kontor/hvilerom, kompressor, lager, garderobe og W.C.

Driftssjefen kan ikke godkjenne endret plan som baseres på at avløpet skal kunne skje via kloakkpumpestasjon som har overløp på cote 1,10. Avslaget grunngis med at faren for oversvømmelse og vannskader i bygget p.g.a. ekstrem flo/stormflo, bølger/bølgepumping i Vågen er så stor, at det er sannsynlig at så vil skje.

Dersom bygget ikke blir hevet må følgende forutsetninger for godkjenning oppfylles:

- 1: *Utnyttelsen som vist av underetasjen må tas ut av planene og evt. flyttes opp.*
- 2: *Det kreves avgitt garanti for at underetasjen ikke tas i bruk senere til formål som kan ta skade av at gulvet er plassert for lavt i forhold til sikker høyde.*
- 3: *Det tillates ikke installert W.C og gulvsluk.*
- 4: *Overløp fra kloakkpumpestasjonen plasseres på min. cote 1,50.*
- 5: *Endrede planer som viser tilstrekkelig fall og frostfri overdekning må utarbeides og ny rørleggermelding innsendes for godkjenning*

Karmøy kommune, teknisk etat, 26. august 1997


Rolf Arnesen
driftssjef


Håkon Sandvik
overing.

kopi: forvaltningssjefen