

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: ZLMW6085 Saksnummer: 2023/24

Foretak

 HERVIK RØR AS
Org.nr: 987487283
Hervikneset 45
5566 HERVIK

 **Kontakt**
Lars Ove Løkken

 **Telefon**
52774790

 **Mobil**
52774790

 **Epost**
post@hervik.no

Kontaktperson

 Hervik Erik

 **Telefon**
48017960

 **Telefon**
48017960

 **Epost**
erik@hervik.no


Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Ingen Adresse

 **Gårds- og bruksnummer**
61/170

 **Bygningsnummer**
0

 **Bolignummer**

 **Andre opplysninger**
Krysser 2 eiendommer med VA ledninger.
Påkobling skjer på 61/154 sine stikkledinger

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Våge Cecilie

 **Adresse**
Nålestien 15e, 4018 Stavanger
NORGE

Nytt bygg

 Ny enebolig med privat pumpekum for kloakk

 Krysser 2 eiendommer med VA ledninger. Påkobling skjer på 61/154 sine stikkledinger

Arbeid utført

★ **Type tiltak**
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

★ **Bygningstype**
Bolig

📄 **Beskrivelse av tiltaket**
Krysser 2 eiendommer med VA ledninger.
Påkobling skjer på 61/154 sine stikkledninger

★ **Type arbeid**
Vann, utvendig

- Tilknyttet privat fordelingsnett

Spillvann, utvendig

- Tilknyttet privat fordelingsnett

🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
30.01.2023

Ferdigdato
28.02.2023

Påkoblinger

📄 **Vedlegg for privat fordelingsnett (2)**
Avtale Melstokke 1.jpg
Avtale Melstokke.jpg

★ **Vann**
Tilknyttet privat fordelingsnett
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkobling:
Stikk vann (STV)
Kommunal ledning:
Vannledning (VL) SJK 100mm #6607

★ **Spillvann**
Tilknyttet privat fordelingsnett
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Påkobling:
Stikk vann (STV)

Utvendig utstyr

● **Gren**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier)

🔗 **Overvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen **PPP**, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier)

🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid **PVC**, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier)

● **Stoppekran**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier)

🔗 **Vannledning**
Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens **PE100**, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm **82**, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse



Kartskisse med tegnforklaring - 61/170 INGEN ADRESSE



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



Sluttdokumentasjon - 61/170 INGEN ADRESSE

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)


-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato vann
22.12.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann
22.12.2023

 Tilleggsopplysninger

-