



Arne Lindanger
Ferjevegen 1

4260 TORVASTAD

Dato: 13.02.2019
Saksbeh: Margareth H. Haugvaldstad
Saksnr: 15/4310-66
Løpenr: 9595/19
Arkivkode: M32
Deres ref:

146/125 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT FERJEVEGEN 1

Viser til brev datert 09.01.2019 med varsel om tv-inspeksjon av private stikkledninger.

Vi har undersøkt kloakkledningen tilhørende Ferjevegen 1. Rapport fra tv-inspeksjon følger vedlagt.

Ledningen på strekket *fra stakeluke inne til påkobling kommunal ledning* er av betong fram til 3,02 meter. Leirrør fra 3,58 meter til 10,01 meter. Resterende del av ledning er av plast. Betong og leirrør tilfredsstillter ikke krav til tetthet, ledningen må skiftes. Plastdelen kan beholdes. Inspeksjonen avbrytes ved 41,65 meter.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Overvann er ikke tilkoblet kloakkledning. Overvann/drensvann kan håndteres lokalt på eiendommen, dersom avledning til grunnen ikke medfører ulempe for dere eller naboer. Alternativt kan overvann/drensvann ledes i egen ledning til kommunal overvannsledning. Det må monteres sandfang før tilkobling til kommunal overvannsledning.

Godkjent entreprenør eller rørlegger må sende inn rørleggermelding før arbeidet utføres og ferdigmelding når arbeidet er utført.

Med vennlig hilsen

Margareth H. Haugvaldstad
prosjektkonsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Vedlegg: Tv-rapport Ferjevegen 1

Kopi til: *Håkon Døsen, Oddmund S Røkke*

