

Rivnings plan for branntomt Vea for Arne Bøhn Bore

Bygget er hovedsakelig bygget opp av u armerte forskalings blokker, etasje skille i ubehandlet tre og bjelkelag/tak sperrer i ubehandlet tre.

Taket er aluminiums takplater disse er stort sett opp brent men det ligger noe rester i branntomta.

På tomta står det en del plast fat og baljer som det har vært vann på.

Rundt bygget er det betong murer som også skall rives.

Siden det ikke er vei ut til tomta som er på en holme så må alt avfallet sorteres og fraktes inn til en kai med lekter for videre transport til mottak.

Sortering av avfall :

Vi har avtale med Ragn-sells om avfallshåndtering og vil sortere avfallet etter deres krav. Stål og aluminium leveres til Norscrap Karmøy.

Hans Jakob Kristiansen
Haugaland Kystservice AS