



Kum nr.1	Innmålt topp kote +67.88 Prosjektert ny overflate +68.20
Kum nr.2	Innmålt topp kote +67.91 Prosjektert ny overflate +68.21
Kum nr.3	Innmålt topp kote +68.30 Prosjektert ny overflate +68.15

Kum 1 og 2 må justeres opp ca. 30cm og hvis det i dag ikke er foringsringer på topp kjegle så er det ok å gjøre dette med foringsringer på topp kjegle. Jeg mener kommunes max. krav på foringsringer er ca.30cm.

Anbefaler at dette avklares på byggeplassen med Oddmund Røkke.