

Spørsmål og informasjon fra befaring Grunnentreprise 2 05.01.2023

1. Er de åpne grøftene for etappe 2A utført i Grunnentreprise 1?
Nei, kun gassdreneringsgrøfter er utført.
2. Det står at masser som inneholder parkslirekne skal leveres til forbrenning. Stemmer det?
Nei, dette er feil i beskrivelse. Det vil bli lastet opp ny post for prosedyre og prising av håndtering av parkslirekne.
3. Skal det brukes eksterne masser som angitt i noen poster?
Nei, dette er feil i beskrivelse. Samtlige masser som skal benyttes til overdekking, grøfter og fundamentering finnes på området. Følgende poster skal korrigeres til masser fra depot.
04.02.4
04.02.5
04.02.6
05.02.2.9
05.02.2.10 (Endres til 4/16, ikke 0/16)
05.06.14
06.02.4
06.02.2.8
06.02.2.9 (Endres til 4/16, ikke 0/16)
4. Om og hvor skal det vegetasjonsryddes?
Område løst overflateavfall skal ryddes for vegetasjon og løst avfall som beskrevet i post 02.01.3 og tegning: G-10-UH-731-40-2022
5. INFO - Sprengingsarbeid i grunnentreprise 2 utgår og blir utført i grunnentreprise 1 for å ikke hindre fremdrift i grunnentreprise 2.
6. Hva gjelder post 02.01.4 – Vannlensing?
Vannlensing gjelder område betegnet som "Løst overflateavfall", og mer spesifikk i sør-østlig delen av deponiet. Det er observert mye stående vann. Før en kan begynne med avfallsrydding må en nok pumpe vekk vannet. Vannet kan pumpes til terreng på deponi 1.
7. Er det noen spesielle forhold ved arbeid i sigevannsgrofter?
Ja, se punkt 2.9 i SHA-plan. Det presiseres at sigevann er meget forurenset.
Utdrag punkt 2.9 i SHA-plan:
Det skal brukes personlig verneutstyr for jobben som skal utføres. Dette engangshansker, briller, støvler og evt. tett heldrakt Det skal etableres beredskapsplan for arbeidet.
8. INFO - Grøftarbeid opp mot vaskeplass kommer i konflikt med eksisterende brannvann. Det er ikke mulig å stenge brannvannet i lengre perioder (maks 1-2 dager). Dette må hensyntas ved planlegging og utføring av arbeid i dette område.