

Det må påregnes minst  
2 ukers saksbehandlingstid



KARMØY KOMMUNE

Gravesøknader er gebyrlagt.  
Størrelse på gebyret: se våre nettsider.  
Avslag får også gebyr.

### Hvor skal arbeidet foregå? (Gatenavn/-nummer og/eller gnr./bnr.)

Selvåg, 4280 Skudeneshavn

GPS-punkt, start:

GPS-punkt, slutt:

Arbeidet startes 15.11.2022

Arbeidet avsluttes 01.03.2023

Arbeidsvarslingsplan ligger vedlagt. (Må ligge vedlagt, ellers blir søknad sendt i retur)

Etter vedtektene i Vegloven §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg blir det herved søkt om tillatelse til:

Legging  Utskifting  Reparasjon  Luftspenn

### Arbeidet gjelder:

El-kabel  Telekabel  TV-kabel  Gassledning  
 Vannledning  Avløpsledning  Annet: Lysmastfundament

### Arbeidsbeskrivelse:

I forbindelse med kommunen sitt prosjekt i Postveien skal det etableres nye gatelys i Selvåg ved Coop.

Antall kryssinger:

Stk

Boring:

Ja  
 Nei

Lende på grøft/  
luftspenn langs veg:

meter

Bredde på grøft:

meter

Dekke

Asfalt

Grus

Vegtype

Hoved-/samleveg

Fortau/Parker

### Nåværende veg:

Brostein

Annet:

Andre veiger + G/S veg

Annet:

**Ansvar/Signatur:**

Som eier av og oppdragsgiver/byggherre for anlegget påtar jeg meg ansvaret som «ledningsforskriften med veileder» pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten kostnad for kommunen.

Jeg godtar de vilkår som er satt i tillatelsen og som framkommer av nevnte retningslinjer.

Oppdragsiver/byggherre:  Adresse:

Kontaktperson hos oppdragsgiver/byggherre:

Tlf:

Arbeidsvarslingsnummer:  Sted/Dato:

Som entreprenør er jeg kjent med de plikter som gjelder for undersøkelser på gravestedet. Det er avkrysset for de typer anlegg som finnes på stedet

El-kabel       Telekabel       TV-kabel       Gassledning  
 Vannledning       Avløpsledning       Signalkabel       Plygonpunkt  
 Skilt       Grøntanlegg       Annet:

Nødvendige opplysninger og direktiv om anleggene er innhentet og gravevarsel er gitt.

Kryss av

**NB!!****Dette må fylles ut ellers blir søknad avslått**

Arbeidene skal utføres etter «ledningsforskriften med veileder», og etter tilvisning av berørte parter.

Jeg godtar de plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nevnte retningslinjer.

Godkjent plan for arbeidsvarsling skal foreligge før arbeidet blir igangsatt.

(kryss av)

Entreprenør plikter til å gjøre søpledunker/papirdunker tilgjengelig for renovatørene.

En må ta kontakt med renovatør for varsling av vegstenging.

(kryss av)

Jeg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinene pkt. 1.6 og 1.7

Ja       Nei      (Kryss av)

Entreprenør:  Adresse:

Organisasjonsnummer:  Postnr./-Sted:

Kontaktperson hos entreprenør:

Tlf:

Sted/Dato:  Underskrift:

**NB!**

Egenmeldingen MÅ leveres inn til kommunen. Garanti på jobben går fra kommunen mottar egenmeldingen.

[Egenmelding kan også leveres elektronisk gjennom denne lenken \(logg inn med Bank-ID\):](#)**Gravetillatelse/arbeidssted:**Nr:  Veg:  Hus nr.: Arbeidssted: 

**Dekke**  Asfalt  Brostein

Grus  Annet:

**Vegtype**  Hoved-/samleveg  Andre veger + G/S veg

Fortau/Parker  Annet:

**Arbeidet gjelder:** El-kabel  Telekabel  TV-kabel  Gassledning Vannledning  Avløpsledning  Annet: **Pkt. Opplysninger om utført arbeid (kryss av)**

|   |  | Ja | Nei | Dato |
|---|--|----|-----|------|
| 1 | Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet                                     |    |     |      |
| 2 | De som har anlegg på stedet er varslet   |    |     |      |
| 3 | Det er undersøkt om det kan graves nærmere en trestamme enn 5 m eller under trekroner (dryppsoner) |    |     |      |
| 4 | Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet  |    |     |      |
| 5 | Det foreligger godkjent varslingsplan  |    |     |      |

**Pkt. 1 - 5 skal være utført før arbeidet på anleggsstedet starter.**

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 6  | Godkjent varslingsplan er fulgt   |  |  |  |
| 7  | Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter retningslinjene   |  |  |  |
| 8  | Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige                   |  |  |  |
| 9  | Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt                                |  |  |  |
| 10 | Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr                               |  |  |  |
| 11 | Overdekning er i samsvar med retningslinjene                            |  |  |  |
| 12 | Fylling rundt ledninger/kabler er utført etter eierens sine krav        |  |  |  |
| 13 | Til forsterkingslag og dypere lag er brukt _____ mm pukk                |  |  |  |
| 14 | Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen             |  |  |  |
| 15 | Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.                         |  |  |  |
| 16 | Gjenfyllingen er komprimert lagvis i 200 mm tjukke lag.                 |  |  |  |
| 17 | Asfaltdekket er skåret og det er frest fortanning etter retningslinjene |  |  |  |
| 18 | Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm                     |  |  |  |
| 19 | Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden                 |  |  |  |
| 20 | Berørt grøntanlegg er ordnet etter eierens krav                         |  |  |  |
| 21 | Ledningene er målt inn i samsvar med standard                           |  |  |  |
| 22 | Istandsetting etter gravearbeidet er permanent                          |  |  |  |

Andre opplysninger

Brukt maskinelt utstyr:

Komprimeringsutstyr type:

Vekt  kg

Sted/Dato:

Entreprenør

Underskrift

## Materialkrav

| Lag                         | Tykkelse                                  | Materialkrav   |
|-----------------------------|---|--|
| Overdekning, H              | Min. 80 cm                                | Se under   |
| Dekke:<br>Bindlag, Slitelag | I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. | Som eksisterende dekke, vanligvis Agb / Ab<br>Se gravetillatelse.  |
| Bærelag                     | I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. | Som eksisterende bærelag, vanligvis Gk, Pp, Ap eller Ag.<br>Asfalt, agb/ab kan brukes ved lagvis utlegging, t max = 5 cm   |
| Avrettingslag               | Minimum 10 cm tykt totalt                 | Velgradert grus: 0-22, T1 masse eller velgradert<br>grus: 0-32, T1 masse.  |
| Gjenfylling                 | Maksimalt 15 cm                           | D max = 150 mm, T1 masse, lagvis utlegging.<br>Komprimering: se tabell under. Tillatte pukk fraksjonar:<br>Hg ≤ 1,0 m: 4-16, 8-64 Hg > 1,0 m: 11-200, 22-120 ned til vernelag. |
| Omfilling                   | Fra vernelag til og med<br>avrettingslag. | I samsvar med ledningsetatene sine krav.<br>Vernelaget skal være minimum 10 cm tykt.<br>Komprimering: se tabell under.   |
| Jordarmering                |   | I samsvar med gravetillatelse.   |
| Fiberduk                    |   | I samsvar med gravetillatelse.   |

# KARMØY KOMMUNE

## Karmøy kommune, økonomiavd.

Finans/Innfordringskontoret

Rådhuset

4250 KOPERVIK

## REGISTRERINGSSKJEMA FOR REGNING FRA KARMØY KOM

### Regningen skal utstedes til:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Personnummer           | Organisasjonsnummer |
|                        | 927 048 841         |
| Navn                   |                     |
| Vassbakk & Stol as     |                     |
| Gateadresse / Postboks |                     |
| Postboks 63            |                     |
| Postnummer             | Poststed            |
| 4291 Kopervik          | 0                   |

### Faktureringen gjelder kjøp av følgende varer/tjenester:

| Art                       | Ansvar | Funksjon | Sted | Prosj.art | Vareslag  |
|---------------------------|--------|----------|------|-----------|---|
| 1620                      | 45000  | 33240    |      |           | <b>Behandling av gravesøknad for område</b><br>Selvåg, 4280 Skudeneshavn<br><br>For gravearbeid med arbeidsvarslingsnummer<br>0 |
| <b>Beregningsgrunnlag</b> |        |          |      |           | 0   |
| <b>merverdiavgift</b>     |        |          |      |           | 25%   |

Betalingsfrist ..... (normalt 30 dager)

**TOTALT**

### Avsender:

|                             |                          |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------|
| Etat                        | Avdeling/kontor          |          |
| Teknisk Etat                | Sektor samferdsel og ute |          |
| Kontaktperson/saksbehandler |                          |          |
| Knut Sunnanå                |                          |          |
| Sted                        | Dato                     | Signatur |



Felt for finans/innfordringskontoret

|                 |
|-----------------|
| Registrert dato |
| Signatur        |

conomi/finans-innforthing/faktreringsgrunnlag

# MUNE

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|       |      |
|-------|------|
| Beløp | 3340 |
|       | 0    |
|       | 3340 |

miljø

|             |
|-------------|
| Telefon     |
| 52 85 75 10 |

