

## Beskrivelser av områdene

### Område 1

Området har loddrette skjæringer mot vest og delvis mot sør. Det skal skrånes både ned mot vest og sør, fra nordøst som ligger høyere.

### Område 2

Området har loddrett skjæring mot vest. Det skal skånes ned mot vest, fra øst som ligger høyere.

### Område 3

Området har loddrett skjæring mot vest. Forhøyningen skal flates ut fra vest mot øst til det treffer skrånende terreng som faller lavere i østlig retning.

### Område 4

Området har loddrett skjæring mot vest. Forhøyningen skal flates ut fra vest mot øst til det treffer skrånende terreng som faller lavere i østlig retning.

### Område 5

Området har loddrett skjæring mot nord. Det må graves inn vannrett mot sør for å gi plass til gjerdefundamenter. Siste del skrånes.

### Område 6

Området har loddrett skjæring mot øst. Det skal skrånes med 30 graders helling fra vest som ligger høyere, og ned mot øst. Det står igjen en stor rot som må fjernes. Karmøy kommune bruker stubbefres for å fjerne stammen ned til terrenget. Røttene under terrenget fjernes i samråd med arkeolog.

### Område 7

Området har loddrett skjæring mot øst. Det skal skrånes fra vest som ligger høyere, og ned mot øst med 30 graders helling.

### Område 8

Området har loddrett skjæring mot øst. Det skal skrånes fra vest som ligger høyere, og ned mot øst med 30 graders helling.

### Område 9

Området har loddrett skjæring mot sør og mot øst. Området ligger i et hjørne og får derfor to skråninger som møtes i en gjæring. En helling mot sør, og en helling mot øst. Begge skrånes med 30 graders helling.

### Område 10

Området har loddrett skjæring mot sør. Det skal skrånes med 30 graders helling fra nord som ligger høyere, og ned mot sør.

**Område 11**

Området er ok, og har minimale eller ingen behov for utgraving.

**Område 12**

Området er ikke utgravd og ligger mot kirken i nord, og mot forbindelsesmuren i øst. Det er uvisst hvor dypt det er ned til berget. Området skal graves ut for å påvise forbindelsesmurens sammenheng med kirken, og for å muliggjøre konservering av de siste 2,2 meterne av muren.

**Område 13**

Overflaten på området har delvis synlige steiner som sannsynligvis er en del av forbindelsesmuren. Muren skal renses frem for å påvise dens sammenheng med kirken, og for å muliggjøre konservering av de siste 2,2 meterne av forbindelsesmuren.

**Område 14**

Området er ikke utgravd og ligger mot kirken i nord, og mot forbindelsesmuren i vest. Området skal graves ut for å påvise forbindelsesmurens sammenheng med kirken, og for å muliggjøre konservering av de siste 2,2 meterne av muren.

**Område 15**

Området har minimale eller ingen behov for utgraving.