



Ved akutt
forurensning
ring: 110

Avfallsplan for : 400687 Optimera
Raglamyr Fase 1
Utarbeidet av : Helge Mundal
Ansvarlig mottak : Franzefoss / HIM
Dato : 27/06-23

AVFALLSPLAN

Avfall/ bygningsdel	Håndtering	Transport Valg av løsning	Merk	Analyse	Mottak Registrer vekt/ kolli
EE-avfall Sikringsskap Kabler Lysarmatur Lysrør legges for seg selv Avfalls nr : 7086 Kontakter /brytere	Rives for hånd	Containerbur	Bruk støvmaske og hansker .		Dokumenteres
Taktekking Takstein	Rives for hånd/ maskin	Container for takstein og skifer	Eternitt fra uthus og driftsbygning pakkes på paller og leveres godkjent deponi		Dokumenteres
Isolasjon bygg	Rives for hånd/ alt. maskin med klype	Container			
Treverk Bindingsverk	Maskin	Container			
Kledning Leveres som behandlet trevirke.	Rives med maskin	Container	Eternittplater fra Ørpetveitsvegen 325 leveres til godkjent deponi		
Vinduer /Dører/Rekkverk –	Rives for hånd Sorteres på paller etter årgang .	Paller	Miljøfarlige stoffer Klorparafiner (norske vinduer 1976 - 1989, utenlandske vinduer 1980 - 1989) Klorparafiner Avfallsstoffnr 7158	Pakkes og sorteres iht. krav fra miljøsaneringsrapport	Dokumenteres
Terrasse imp	Rives med maskin	Container	Avfallsstoffnr: 7098		Dokumenteres
VINYLBELEGG Vinylbelegg mistanke om Ftalater og PCB . Behandles som farlig avfall.	Rives for hånd	container	Bruk støvmaske og hansker Avfallsstoffnr: 7156		
Betong Gulv Vegger	Maskin		Leveres godkjent mottak eller knuses på tomt .	Nr. 321: veggelementer kan knuses og gjenvinnes	Gjenbruk
RESTAVFALL	Maskin	Container			

Ørpetveitsvegen 321:

Miljøskadelig avfall/fraksjon	Sted	Materiale	Mengde	Håndtering
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)	Hele bygningen inkl. lysarmatur	Diverse	Ca. 220 kg	Deklareres og leveres til godkjent EE avfall.
Rundt pipe	Rundt pipe	Bly	Ca. 25kg	Deklareres og leveres til godkjent metall-gjenvinningsmottak
PAH i pipestein	Murstein / pipeelement	PaH	Ca. 3500 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak.
18 stk vindu / dører	Glass i vindu	Klorparafiner	Ca. 400 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av Klorparafiner
11 stk vindu / dører	Glass i vindu	Ftalater	Ca. 140 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av Klorparafiner
Impregnering	Terrasse	CCA	Ca. 2500 kg	Deklareres og leveres til godkjent Mottak av impregnert kledning

Ørpetveitsvegen 325:

Miljøskadelig avfall/fraksjon	Sted	Materiale	Mengde	Håndtering
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)	Hele bygningen inkl. lysarmatur	Diverse	Ca. 150 kg	Deklareres og leveres til godkjent EE avfall.
Rundt pipe	Rundt pipe	Bly	Ca. 20kg	Deklareres og leveres til godkjent metall-gjenvinningsmottak
PAH i pipestein	Murstein / pipeelement	PaH	Ca. 2500 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak.
18 stk vindu / dører	Glass i vindu	Klorparafiner	Ca. 240 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av Klorparafiner
Impregnering	Terrasse	CCA	Ca. 2500 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av CCA impregnering
Eternitt	Utvendig "kledning på bolig og noe på garasje	Asbest	Ca. 3000 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av Asbest
Gulvbelegg	Gulv	Ftalater	40 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak.
Maling på mur	Utvendig grunnmur	Bly og sink		Slipes bort og deklarerer og leveres til godkjent mottak.

Uthus:

Miljøskadelig avfall/fraksjon	Sted	Materiale	Mengde	Håndtering
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)	Hele bygningen inkl. lysarmatur	Diverse	Ca. 120 kg	Deklareres og leveres til godkjent EE avfall.
Eternitt	Tak	Asbest	1500 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av Asbest
Varmepumpe	Varmepumpe	HFK gass		Varmepumpe må tappes for gass. Dette arbeidet må utføres av godkjent installatør.
Maling på mur	Innvendig maling av mur	Bly og sink		Slipes bort og deklarerer og leveres til godkjent mottak.

Driftsbygning:

Miljøskadelig avfall/fraksjon	Sted	Materiale	Mengde	Håndtering
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)	Hele bygningen inkl. lysarmatur	Diverse	Ca. 450 kg	Deklareres og leveres til godkjent EE avfall.
Glass i dør og vindu	Glass i vindu	Klorparafiner	Ca. 550 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av Klorparafiner
Maling	Innvendig grunning	Sink. Puss må slipes bort		Deklareres og leveres til godkjent Mottak av Sink
Eternitt plater	Taktekking	Asbest	4500 kg	Deklareres og leveres til godkjent mottak av Asbest

Alt avfallet leveres godkjent deponi.